

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

☐ 우리 문경시에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진 척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
가은농공단지 복합문화센터 건립사업	4,150	2,495	329	1,655	-	2025	2022	10%
경북형 작은정원 조성사업	4,000	-	-	25	-	2025	2023	1%
문경 농업근로자 기숙사 건립사업	8,100	-	1,892	2,716	3,492	2026	2022 2024	20%
문경 오미자축제	1,300	210	290	400	400	2023	2023	60%
2023 FAI Pre 제1회 아시아- 오세아니아 선수권 대회	295	-	295	-	-	2023	2023	100%
문경시청 권역 주차타워 건립	8,550	-	350	3,800	4,400	2025	2023	30%
문경시 농업기술센터 과학영농실 [별관] 신축	3,400	-	11.2	132.4	3,256.4	2025	2022	0.8%

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도이뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2023년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '23년말 기준으로 작성

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	가은농공단지 복합문화센터 건설사업	담당자	일자리경제과 임보배 (☎550-6762)
-----	-----------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 노후된 농공단지 내 부족한 생활 편의시설 확충
- 근로자를 위한 주거제공(기숙사)으로 근로자 복지환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2022. 5. ~2025. 12.
- 위 치 : 가은읍 왕능리 628번지 일원
- 규 모 : 복합문화센터 조성 1,450㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,150	895	1,600	1,655	-
국 비	2,700	700	900	1,100	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,450	195	700	555	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2022. 03. : 사업공모 선정
- 2022. 05. : 공유재산심의회 심의
- 2022. 08. : 지방재정투자심사
- 2022. 09. : 공유재산 관리계획 의회의결 및 예산 편성
- 2022. 10 ~ 12. : 공공건축 기획설계 및 공공건축위원회 심의
- 2023. 03. : 설계공모 시행
- 2023. 06. : 기본 및 실시설계 용역 시행

향후계획

- 2024. 07. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2024. 08. : 공사 착공
- 2025. 12. : 공사 준공

사업명	경북형 작은정원 조성사업	담당자	지역활력과 강동호 (☎550-6907)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 도시민에게 지역문화와 자연환경 등을 활용한 거점 조성, 지역 특화프로그램 제공으로 체류·생활 인구 유입에 따른 지역 활성화 및 미래인구 확보

사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 위 치 : 문경시 호계면 봉서리 산116-1 일원
- 규 모 : 개별체류시설(20동), 공동이용시설 및 프로그램 운영 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	-	-	1,000	3,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,000	-	-	1,000	1,000
시군구비	2,000	-	-	-	2,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황

- 2023.09. : 2023년 제2회 추경예산 확보(도비 10억)
- 2023.12. : 2024년 예산 편성(도비 10억, 시비 10억)
- 2024.05. : 현황측량 및 기본설계 완료

향후계획

- 사업부지 특성상 예산 내 사업추진에 한계가 있고 공모 취지에 맞는 사업 추진을 위해서는 사업비 증액이 불가피하여 사업추진이 불가한 것으로 판단됨에 따라 사업비 반납 예정

사업명	문경 농업근로자 기숙사 건립사업	담당자	지역활력과 김지원 (☎550-6892)
-----	-------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농업근로자 기숙사 건립을 통한 주거 안정으로 농촌 고용인력 확보
- 부족한 농촌 근로 인력을 적기 공급하여 농촌 인력난 해소 및 적기 영농 추진
- 방치된 폐교 부지를 활용한 농업 자원화 발굴 및 농촌 마을 환경 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 3.
- 위 치 : 경북 문경시 영순면 말응리 524번지 외
- 규 모 : 지상 2층 기숙사 외 부속건물 2동(연면적 1,627㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,100백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,100	-	1,892	2,716	3,492
국 비	750	-	-	75	675
시 도 비	225	-	-	23	202
시 비	5,128	-	1,210	1,303	2,615
'22년 소멸기금	197	-	158	39	-
'23년 소멸기금	1,800	-	524	1,276	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '23. 11. : 폐교(안전등급 : D) 해체 완료
- '24. 08. : 소규모 환경영향평가 및 기본 및 실시설계 완료

□ 향후계획

- '24. 08. : 경상북도 원가심사 완료 및 공사발주
- '24. 10. : 공사 착공
- '26. 03. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

(단위 : 억원)

구 분	당 초		변 경		증액사유
	사업비	사업규모	사업비	사업규모	
계	76	-	81	-	부대공사 실시, 건축공사비 및 감리 용역비 증액
공사비	56	-	61	-	중간설계 완료에 따른 공사비 반영
- 토목	2	-	2	-	
- 건축	43	1,000㎡	36	1,627㎡	수용인원 확정, 외부지원실 추가
- 전·외	11	-	23	-	
보상비	16	4필지	15	4필지	
용역비	3	실시설계, 감리	5	실시설계 외 5개	설계 물량 증가에 따른 설계비 증액, 규모에 따른 감리용역비 반영
기 타	1	-	0.4	-	안전관련 지출 등 부대비용 증가

사업명	약돌돼지 특산물 핫플레이스 조성	담당자	식품위생과 변의훈 (☎054-550-6196)
-----	-------------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 중부내륙고속철도 시대를 맞이하여 수도권과의 접근성이 높아질 것으로 예상되므로 본 사업을 통해 지역의 관광 산업을 발전시키고 인구의 유입을 더욱 증가시켜 지역경제와 일자리 창출에 기여할 목적

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 11. ~ 2024. 9.
- 위 치 : 문경읍 하리 문경온천관광지구 일원(0.95km²)
- 규 모 : 약돌돼지 테마 음식거리 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,000	-	628	1,372	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,000	-	628	1,372	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2023. 9. : 조경 및 전기공사 착공
- 2023. 11. : 음식개발 시식회(약돌돼지 약선동파육 외 3종)
- 2023. 11. : 외식업육성 컨설팅 용역 준공(9월 착수)
- 2023. 12. : 약돌돼지거리 위생용품 제작 배부(5종)

□ 향후계획

- 2024. 9. : 약돌돼지거리 입구게이트 설치 완료 후 공사 준공 예정

사업명	문경 필드하키장 조성	담당자	새마을체육과 권준호 (☎550-6917)
-----	-------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 각종 하키대회와 전지훈련팀 유치를 통해 지역 경제 활성화
- 노후화된 공공체육시설을 개선하여 쾌적한 체육환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2021. 01. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 문경시 호계면 호계리 18-4, 모전동 415-1(문경시민운동장)
- 내 용
 - 필드하키장(1면) 및 부대시설(관람석, 선수대기실 등) 조성
 - 문경시민운동장 전광판 설치

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,000	-	1,243	4,757	-
국 비	1,800	-	373	1,427	-
시 도 비	500	-	104	396	-
시군구비	3,700	-	766	2,934	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계 완료('23. 11.)
- 1차 공사 착공('23. 12.)

향후계획

- 공사 준공('24. 12.)

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업위치	문경시 산양면 불암리 산16-10번지 일원	문경시 호계면 호계리 18-4, 모전동 415-1
사업기간	2021. 01. ~ 2022. 12.	2021.01. ~ 2024. 12.
사업내용	필드하키장 1면, 보조구장, 주차장, 관리동 등	필드하키장 1면, 부대시설 문경시민운동장 전광판 설치

사업명	문경오미자축제	담당자	농정과 정혜민 (☎550-6889)
-----	---------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 국내 유일 오미자특구 도시 문경시의 대표 농산물 축제인 문경오미자축제를 개최하여 농산물 홍보·마케팅 효과 극대화 및 농가소득 증대 기여

사업개요

- 기 간 : 2024. 9. 13.(금) ~ 9. 15.(일)
- 위 치 : 문경시 동로면 금천둔치 일원(동로면 적성리 525-11)
- 규 모 : 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,300백만원(4년)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,300	210	290	400	400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,300	210	290	400	400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 위탁사업비 교부 및 축제추진위원회 위촉
- 대행사 선정 및 추진계획 협의

향후계획

- 방송매체 및 대도시 홍보
- 축제 개최 및 성과평가

사업변경 내역(해당시)

- 어린이 놀이시설 등 체험프로그램 강화
- 대도시 홍보 행사 진행 등 축제 홍보 강화

사업명	2023 FAI Pre 제1회 아시아-오세아니아 선수권 대회	담당자	관광진흥과 최정택 (☎550-6395)
-----	-----------------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 패러글라이딩 국제대회 유치는 시민들을 상대로 흔치 않는 환상적인 풍경을 볼 수 있도록 하는 관광적인 요소와 함께 엘리트 스포츠+관광+지자체 홍보라는 일석삼조의 효과가 있음.

사업개요

- 기 간 : 2023년 10월 06일 ~ 2023년 10월 14일(9일간)
- 위 치 : 문경시 문경읍 고요리(단산활공장)
- 규 모 : 국제대회 / 25개국 참여

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 295백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	295	-	295	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	105	-	105	-	-
시군구비	190	-	190	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 :100%)

- 2023. 10. 6. ~ 14. : 2023 FAI Pre 제1회 아시아-오세아니아 선수권 대회 개최

향후계획

- 2024년 제2회 아시아-오세아니아 선수권대회 유치 예정.

사업명	문경시청 권역 주차타워 건립	담당자	건축과 홍승표 (☎550-6819)
-----	-----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 시청 주변 시가지는 근린생활시설이 밀집되어 있으나 부족한 주차시설로 인한 불법주차로 통행에 불편한 곳이 많으며, 보행자의 안전성도 낮아 이를 개선하기 위하여 주차타워 조성이 필요함

사업개요

- 기 간 : 2024. 01. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 문경시 모전동 214-7 외 2필지
- 규 모 : 연면적 4,193㎡, 철근콘크리트조, 2층, 194대 주차

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,550	-	350	3,800	4,400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,550	-	350	3,800	4,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2023. 03. : 타당성 용역 완료
- 2023. 08. : 도 투자심사 완료
- 2024. 01. : 설계용역 착수
- 2024. 08. : 공사 착수

향후계획

- 2025. 06. : 공사 준공

사업명	문경시농업기술센터 과학영농실[별관] 신축	담당자	기술지원과 권한결 (☎550-8232)
-----	---------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 노후화 된 시설의 현대화로 농업인에 대한 과학영농서비스 질 향상

사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 위치 : 문경시 흥덕동 400번지 외 2필지
- 규모 : 650㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,400	-	11.2	132.4	3256.4
국비	1,700	-	5.6	66.2	1628.2
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	1,700	-	5.6	66.2	1628.2
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 건축, 전기, 통신, 소방 실시 설계 중, 9.14. 완료

향후계획

- 2024년: 설계완료 및 건축업체 선정 착수
- 2025년: 준공

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모

	당초	변경	사유
연면적	1,000㎡	650㎡	예산부족

9-2 지방채 발행사업

- ☐ 우리 문경시에서 '23년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

9-3 민간투자사업

- ☐ 우리 문경시에서 '23년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.